

Titolo del progetto: "Realizzazione campi da calcetto e tennis area prospiciente viale della Rinascita ed orto botanico con verifica sismica dell'area"

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTIVITA' DEL PROGETTO	SETTIMANE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	MESI	ago-18				set-18				ott-18				nov-18				dic-18				gen-19				feb-19			
Allestimento cantiere		x																											
Pulizia Area d'intervento		x																											
Demolizioni			x	x																									
Scavi - Sist. terreno e materiale arido					x	x																							
Gabbionati							x	x																					
Terre Armate									x	x																			
Consolidamento muro											x	x																	
Muretti in cls													x																
Rivestimento muro														x	x														
Massetti e pavimentazione																x	x	x											
Realizzazione campo da gioco																		x	x	x									
Impianti elettrico e idrico																						x	x	x					
Sistemazione area verde																								x		x	x	x	
Smobilizzo del cantiere																													x
																						TOTALI MESI 7							
																						TOTALE GIORNI LAVORATIVI 212							